

浙江革命烈士纪念馆
多功能报告厅维修改造

绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

项目名称 多功能报告厅维修改造
项目单位 浙江革命烈士纪念馆
主管部门 浙江省退役军人事务厅

评价方式：部门（单位）评价 财政评价

评价机构：第三方机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2023年4月28日





一、项目基本信息			
项目负责人	袁涛	联系电话	87011635
地 址	杭州市万松岭路 100-1 号	邮编	310002
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日		
计划安排资金 (万元)	125	实际到位资金 (万元)	125
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	125.00	省财政	125.00
市县财政		市县财政	
其它		其它	
实际支出 (万元)	121.74		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)	
委托业务费	5.30	4.43	
大型修缮	119.54	117.15	
其他劳务费支出	0.16	0.16	
支出合计	125.00	121.74	

三、评价报告摘要

概况	<p>浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目预算 125.00 万元,项目资金主要用于多功能报告厅维修改造,进一步完善纪念馆基础设施建设,确保全年各项重大活动以及日常工作的正常开展,加强红色教育宣传力量。</p>	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	<p>1. 产出指标: ①改造完工; ②场地利用率达到 100%。</p> <p>2. 效益指标: 建成功能齐全、环境良好、服务门类众多的报告厅。建成后,极大的提高浙江革命烈士纪念馆开展红色教育宣讲服务的水平。</p> <p>3. 质量指标: 改造设施和提升服务达 100%。</p> <p>4. 时效指标: 当年项目进度计划完成率 90%。</p> <p>5. 满意度指标: 服务对象满意度达到 100%。</p>	<p>1. 产出指标: 完成。</p> <p>2. 效益指标: 完成。</p> <p>3. 质量指标: 完成。</p> <p>4. 时效指标: 完成。</p> <p>5. 满意度指标: 完成。</p>

<p>评价结论</p>	<p>绩效评价小组通过资料收集整理分析、现场核查、问询等方式，在全面了解和掌握情况的基础上，对项目进行综合评价，项目综合评价：99.00分，等级：优。</p>
<p>主要绩效情况</p>	<p>建成功能齐全、环境良好、服务门类众多的报告厅，集红色影像资料宣传片的播放，红色教育宣讲，会议、报告会开展多项功能于一体。提高纪念馆开展红色教育、会务服务、培训服务的水平。</p>
<p>主要问题</p>	<p>项目建成后运维、管理情况有待完善。</p>
<p>相关建议</p>	<p>加强项目后期管理，建立设备使用维修日志，对设备日常使用及检测、维修、保养等进行记录，保障设备的完好，确保各项重大活动以及日常工作的正常开展。</p>

四、评价人员


姓名	职称/职务	单 位	签字
潘巧燕	主任会计师	浙江普华会计师事 务有限公司	
尹澍农	注册会计师	浙江普华会计师事 务有限公司	
魏红英	审计助理	浙江普华会计师事 务有限公司	
徐娉娉	审计助理	浙江普华会计师事 务有限公司	

填报人（签字）：



2023年4月28日

评价组组长（签字）：



2023年4月28日

评价机构负责人（签字并盖章）：



2023年4月28日

五、2022年度浙江革命烈士纪念馆

多功能报告厅维修改造项目绩效评价报告综述

(一) 项目概况

1. 项目立项依据

2013年中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅《关于进一步加强烈士纪念工作的意见》精神，大力弘扬烈士精神，广泛开展纪念烈士活动，加强烈士纪念设施保护管理。

9.3 中国人民抗日战争胜利纪念日：2014年2月25日十二届全国人大常委会第七次会议确定9.3为中国人民抗日战争胜利纪念日。

9.30 烈士纪念日：2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议经表决，通过了关于设立烈士纪念日的决定，以法律形式将9月30日设立为烈士纪念日，并规定每年9月30日国家举行纪念烈士活动。

2018年4月27日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过《中华人民共和国英雄烈士保护法》。

2. 项目绩效目标

进一步完善浙江革命烈士纪念馆基础设施功能，提升烈士纪念服务管理保障能力，更好地传播和弘扬烈士精神。

3. 资金安排及使用情况

《项目申报书》上报项目费用125.00万元，其中：施工

费：119.54 万元；其他工程咨询费用 5.46 万元。实际项目资金使用 121.74 万元，其中：工程款 117.15 万元，监理费 4.10 万元，工程结算审核费 0.33 万元，专家评审费 0.16 万元。

4. 项目实施情况

浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目经公开招标（竞争性磋商），由浙江华宇科技有限公司中标承建，开工日期 2022 年 6 月 10 日，竣工日期 2022 年 7 月 30 日。工程经竣工验收已经投入使用。

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价范围

浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目。

2. 评价目的

评价项目的目标设定情况、目标完成情况、项目组织管理水平、项目实施后的产出及效益等情况，针对项目实施过程中存在的问题提出改进意见和建议，切实加强财政项目资金使用管理，强化支出责任，推进绩效管理工作，使财政资金发挥更大作用与效益。

3. 评价内容

（1）项目立项。主要包括项目立项依据的充分性、立项程序的合规性、绩效目标设定的明确性与合理性。

（2）组织实施。包括相关管理制度办法的健全性及执行的有效性。

（3）产出完成。主要包括绩效目标的实现程度，数量、

质量指标是否达到要求，包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性等。

(4) 项目管理。主要包括运维管理。

(5) 项目效益。主要包括社会效益、可持续影响等。

(6) 财务管理。主要包括财务管理制度健全性、财务管理有效性、资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行情况 and 资金使用是否合规。

(7) 满意度。主要指社会公众或服务对象的满意度。

4. 评价指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标
业务指标	80	项目立项	10	立项依据充分性
				立项程序合规性
				目标设立合理性
				目标设立明确性
		组织实施	10	业务制度健全性
				执行有效性
		产出完成	30	数量完成率
				质量达标率
				完成及时性
		项目管理	10	运维管理
项目效益	20	社会效益		
		可持续影响		
财务指标	15	财务管理	15	财务制度健全性
				财务管理有效性
				资金分配合理性
				资金到位及时性
				预算执行率
				资金使用合规性
满意度指标	5	满意度	5	满意度
总分	100		100	

5. 评价方法

根据项目实施的实际情况，本次绩效评价我们采取资料

收集整理分析、现场核查、问询等方法开展评价工作。

(1) 资料收集整理分析：评价过程中要收集与被评价项目相关的数据和资料，并进行审核与分析，有针对性的收集与评价事项相关的资料证据。

(2) 现场核查：到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，并将相关信息资料进行分类、整理和分析。

(3) 问询调查法：通过与项目负责人及相关人员沟通了解项目实施情况，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的评判。

6. 绩效分析

指标类别	指标名称	指标值	完成情况
产出指标	改造完工	1项	工程于2022年7月30日完工，指标完成
产出指标	场地利用率	100%	场地100%完成维修改造建设，指标完成
效益指标	建成功能齐全、环境良好、服务门类众多的报告厅。建成后，极大的提高浙江革命烈士纪念馆开展红色教育宣讲服务的水平。	有所提高	指标完成
质量指标	改造设施和提升服务	100%	提高了纪念馆开展红色教育、会务服务、培训服务的水平，指标完成
时效指标	当年项目进度计划完成率	90%	项目已按期完成，指标完成
满意度指标	服务对象满意度达到100%	100%	确保了各项重大活动以及日常工作的正常开展，指标完成

通过对浙江革命烈士纪念馆多功能报告厅修缮，提高了浙江革命烈士纪念馆基础设施运行能力，极大提高了开展红色教育、会务服务、培训服务的水平，确保红色教育的正常

开展。

7. 评价结论

绩效评价小组通过资料收集整理分析、现场核查、问询等方式，在全面了解和掌握情况的基础上，对项目进行综合评价，项目综合评价：99.00分，等级：优。

（三）主要问题分析

实地查看了 2022 年浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目，项目主要包括：①报告厅扩声系统升级改造；②报告厅灯光系统改造；③报告厅大屏显示系统升级；④报告厅装饰装修项目。测试运营无异常。项目的设备使用、维修等未进行日志记录。项目后期运维、管理情况有待完善。

（四）相关建议

加强项目后期管理，建立设备使用维修日志，对设备日常使用及检测、维修、保养等进行记录，保障设备的完好，确保各项重大活动以及日常工作的正常开展。

附件 1：2022 年度浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目支出绩效评价指标表

附件 2：2022 年度浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目评分情况分析


附件 3：2022 年度浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目照片

附件1:

2022年度浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分	扣分原因
业务指标	80	项目立项	10	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	2	
				立项程序合规性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	2	
				目标设立合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	3	
				目标设立明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	3	
		组织实施	10	业务制度健全性	4	业务管理制度和组织机制是否健全。	4	
				执行有效性	6	项目实施是否符合相关规定。	6	
		产出完成	30	数量完成率	10	改造完工，场地利用率100%	10	
				质量达标率	10	改造设施和提升服务	10	
				完成及时性	10	当年项目进度计划完成率90%	10	
		项目管理	10	运维管理	10	完成项目后运维、管理等是否符合相关要求。	9	设备使用、维修等未有日志记录。扣1分。
		项目效益	20	社会效益	10	建成功能齐全、环境良好，服务门类众多的报告厅。建成后，极大的提高我馆开展红色教育宣讲服务的水平。	10	
				可持续影响	10	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	10	
财务指标	15	财务管理	15	财务制度健全性	3	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	3	
				财务管理有效性	3	项目财务管理是否按照制度执行。	3	
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。	2	
				资金到位及时性	2	资金到位率。	2	
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行。	2	
				资金使用合规性	3	项目资金使用是否合规。	3	
满意度指标	5	满意度	5	满意度	5	服务对象满意度100%	5	
总分	100				100		99	

等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60以下为差，评价结果：99分，优。



附件 2:

2022 年度浙江革命烈士纪念馆 多功能报告厅维修改造项目评分情况分析

2022 年度浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目绩效评价的依据是《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（浙委发〔2018〕71 号）以及《浙江省财政厅关于印发浙江省项目支出绩效评价管理办法的通知》（浙财监督〔2020〕11 号）。

评价小组对绩效评价指标进行了设计，围绕项目立项、组织实施、产出完成、项目管理、项目效益、财务管理及满意度 7 个关键评价问题，设计了 19 个评价指标，分别明确了证据和证据来源。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、现场核查、问询等方式对证据进行收集和核实，对收集到的证据进行了认真的整理和分析，评价小组谨慎地对该项目进行了评级，最终 2022 年度浙江革命烈士纪念馆-多功能报告厅维修改造项目绩效评价考核得分 99.00 分，评价结果为优。

该项目绩效评价扣分情况说明如下：

业务指标中二级指标“项目管理”分值 10 分，评价得分 9 分。其中：

三级指标“运维管理”分值 10 分，评价得分 9 分。浙江普华设备使用有限公司维修等未有日志记录，“运维管理”扣 1 分。

报告附件专用章

附件 3:

2022 年度浙江革命烈士纪念馆
多功能报告厅维修改造项目照片



报告附件专用章



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000768696834Y (1/1)



扫描二维码
国家企业信用
公示系统了解
更多登记、备
案、许可、监
管信息

名称 浙江普华会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 潘巧燕

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2004年11月23日

住所 浙江省杭州市西湖区塘苗路40号南望大厦6层619室



登记机关

2022年10月12日